



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: [comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it) sito web: [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>256 del 18/03/2022</b>	<b>Reg. N. Servizio 107 del 15/03/2022</b>
---------------------	---------------------------	--

<b>OGGETTO</b>	<b>Discarica comunale dismessa in località "Iazzitelli". Procedura ex art. 242 del D.Lgs. 3-04-2006, n° 152: "Servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria nelle fasi della progettazione e della esecuzione". Liquidazione parcella competenze tecniche</b>
----------------	---

**CIG: Z4628AA827**

#### IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

##### Premesso che:

- Con propria determinazione n. 240 del 04.06.2019 si è stabilito di contrarre relativamente all'adeguamento/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione Ambientale nell'ambito del procedimento ex art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 per la discarica comunale dismessa in località "Iazzitelli" -l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante due distinti procedimenti di seguito specificati:
  - a) "progettazione esecutiva (adeguamento/aggiornamento) e direzione dei lavori" – CIG: Z4628AA827;
  - b) "coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e dell'esecuzione" – CIG: Z5E28AA8BD;
- Con propria determinazione n. 252 del 12.06.2019 si è approvato il verbale di gara, tramite R.D.O. esperita mediante piattaforma telematica della CUC di aggiudicazione in favore di:
  - 1) geol. Leonardo DISUMMO, con studio in Bernalda - Corso Umberto I, cod. fisc. DSMLRD63M21A662Z per il servizio di "adeguamento/aggiornamento del progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale con la relativa Direzione dei Lavori" - Discarica comunale dismessa in località "Iazzitelli"-Procedura ex art. 242 del D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, stabilendo il relativo compenso professionale in complessivi € 2.250,00, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge;
  - 2) ing. PUGLIESE Flavio con studio in Policoro alla vis Longarone n.20, codice fiscale PGLFLV69S10L0490 del servizio di coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e della esecuzione per l'intervento "adeguamento/aggiornamento del progetto del Piano di Caratterizzazione Ambientale con la relativa Direzione dei Lavori" Discarica comunale dismessa in località "Iazzitelli". Procedura ex art. 242 del D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, stabilendo il relativo compenso professionale in complessivi € 1.810,00, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 171 del 26.09.2019, ad oggetto: "Discarica comunale dismessa in località "Iazzitelli - Procedura ex art. 242 del D.Lgs. 3-04- 2006, n° 152", è stato approvato il progetto definitivo dell'adeguamento/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativamente alla discarica comunale

dismessa in località "Iazzitelli", dell'importo generale di € 73.421,72 (di cui € 39.625,55 per lavori a misura (compreso "oneri della sicurezza" nella misura di € 1.187,01) ed € 33.796,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Con determinazione A.T. n. 443 del 30.09.2019 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori connessi e consequenziali all'adeguamento/aggiornamento del piano di caratterizzazione ambientale della discarica dismessa in località "Iazzitelli", per l'importo a base di gara di € 39.625,55, di cui € 1.187,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con prot. n. 13587 in data 8.10.2019 è stata inviata, tramite R.D.O. da piattaforma telematica appalti, richiesta di preventivo per l'affidamento dell'intervento "Discarica comunale dismessa in località "Iazzitelli", lavori connessi e consequenziali all'adeguamento/aggiornamento del Piano di caratterizzazione ambientale", all'operatore economico: PELLICANO Verde S.p.A. con sede in via Appia s.n.c. 85054 Muro lucano (PZ), partita IVA 00986730760 – in quanto impresa specializzata nel settore;
- Con determinazione n. 507 del 5.11.2019 si è proceduto a dichiarare l'efficacia di aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 dei lavori in parola all'impresa: PELLICANO Verde S.p.A. con sede in via Appia s.n.c. 5054 Muro lucano (PZ), partita IVA 00986730760, al prezzo, al netto del ribasso dell'1% offerto in sede di gara, di € 38.054,15 oltre € 1.187,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente € 39.241,16 oltre IVA al 10%;

VISTA la nota del 16.01.2022, acquisita al protocollo generale n. 629 del Comune in data 17.01.2022, con la quale il direttore dei lavori –dott. Leonardo DISUMMO -ha trasmesso agli atti il primo stato di avanzamento a tutto il 10.12.2021, per i lavori eseguiti, dell'importo di € 37.927,38, di cui € 36.740,37 per lavori che, con il ribasso del 1%, restano € 36.372,97 oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 1.187,01 non soggetti a ribasso, per complessivi € 37.559,98 unitamente a:

1. Computo metrico allegato alla MISE e al piano di Caratterizzazione datata 29/08/2019;
2. Computo metrico dei lavori al 10/12/2021;
3. Quadro comparativo;
4. Registro di contabilità;
5. Libretto delle misure;
6. Sommario registro di contabilità;
7. Stato avanzamento lavori n°1 a tutto il 10/12/2021;
8. Certificato di pagamento n°1;
9. Documentazione grafica, relazioni tecniche, rapporti delle prove di laboratorio ecc. delle indagini ambientali svolte per la caratterizzazione del sito.

Considerato altresì che nella sopracitata nota, il D.L. relaziona che:

- È stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 04.12.2019;
- Sono stati sospesi i lavori in attesa della convalida da parte dell'ARPAB di Matera dei metodi analitici per la caratterizzazione ambientale, ai fini dell'allineamento dei metodi, attività propedeutica all'avvio dei lavori in data 12.12.2019;
- Vengono prelevate e successivamente analizzate, da parte della impresa esecutrice, in data 06.08.2020, le acque del laghetto per determinarne la caratterizzazione e la determinazione del codice CER;
- In contraddittorio con ARPAB vengono effettuati i campionamenti di suolo superficiale TOP SOIL del fondo del laghetto, oramai quasi del tutto prosciugato in data 17.09.2020;
- Sono stati iniziati i lavori in data 22.03.2021 relativi al completamento delle lavorazioni previste nella MISE e le lavorazioni previste nel Piano di Caratterizzazione Ambientale approvato, evidenziando che gli interventi previsti nella MISE sono stati:
  1. Regimentazione delle acque meteoriche sull'intero sito mediante realizzazione fossi di guardia dell'intera area (intervento effettuato da altra ditta nel mese di giugno 2018);
  2. Svuotamento del laghetto a monte della discarica e smaltimento delle sue acque (non effettuato a causa delle quasi totale evaporazione dell'acqua (verbale di sopralluogo dell'ARPAB del 17.09.2020);

3. Svuotamento percolato presente in discarica;(effettuato in data 27.07.2018 dalla ditta Teknoservice da Piosasco (TO);
  4. Chiusura dei tre piezometri esistenti (effettuata in data 22.03.2021 dalla PELLICANO VERDE SPA);
- In contraddittorio con ARPAB, in data 23.03.2021, sono stati prelevati i campioni di terreno provenienti dai sondaggi previsti nel Piano di Caratterizzazione Ambientale;
  - i suddetti lavori in data 26.03.2021 sono stati sospesi a causa della impossibilità a raggiungere le ubicazioni di alcuni sondaggi/piezometri previsti nel Piano di Caratterizzazione per la presenza di fango, creatosi a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose, che impedisce il transito in sicurezza dei mezzi e delle attrezzature;
  - Sono ripresi i lavori in data 03.05.2021;
  - Sono state ultimate le operazioni di spurgo dei n. 5 piezometri previsti nel Piano di Caratterizzazione in data 01.06.2021;
  - Sono state effettuate, in data 22.06.2021, in contraddittorio con ARPAB, il campionamento delle acque sotterranee prelevate dai piezometri;
  - la PELLICANO VERDE Spa In data 08.10.2021 ha trasmesso al Direttore dei Lavori l'esito delle indagini di caratterizzazione ambientale del sito in esame;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 97 dell'08.03.2022, con la quale veniva approvato il 1° STATO DI AVANZAMENTO n. 1 a tutto il 10.12.2021 dei lavori connessi e consequenziali all'adeguamento/aggiornamento del piano di caratterizzazione ambientale della discarica dismessa in località "Iazzitelli", dell'importo di € 37.927,38, di cui € 36.740,37 per lavori che, con il ribasso del 1%, restano € 36.372,97 oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 1.187,01 non soggetti a ribasso, per complessivi € 37.559,98 redatto dalla direzione lavori e conservato agli atti d'ufficio e con la stessa veniva liquidato in favore della ditta: PELLICANO Verde S.p.A. con sede in via Appia s.n.c. 5054 Muro lucano (PZ), partita IVA 00986730760, l'importo di € 37.300,00, a saldo del certificato di pagamento n°1/2021, emesso dal RUP – ing. Pasquale MORISCO, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad € 187,80 ed oltre € 3.730,00 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 41.030,00, mediante accredito su conto corrente indicato e comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità;

**ACCLARATO** che il professionista in questione ha svolto le prestazioni affidate, trasmettendo l'opportuna documentazione del caso;

**VISTA** la fattura nr. 04/2022 del 04.02.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1933 in data 7.02.2022 con la quale il professionista – geol. Leonardo DISUMMO - ha chiesto l'acconto pari al 94% del totale sul SAL n. 1, riguardante le sue competenze professionali sulla progettazione e direzioni lavori per l'adeguamento/aggiornamento del piano di caratterizzazione ambientale della discarica dismessa in località "Iazzitelli", per l'importo di € 2.115,00, oltre EPAP al 2% per € 42,30, per un totale di € 2.157,30;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva rilasciato da EPAP a mezzo del sistema on line di consultazione all'uopo predisposto;

**ACCERTATO** che per il pagamento delle prestazioni tecniche può farsi fronte con fondi impegnati al capitolo 1270, imp.1285/2019 assunto con determinazione di Area Tecnica n.463/2019 per l'espletamento dei servizi tecnici;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

**RICHIAMATI:**

- lo statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell'Interno che ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, pubblicato in G.U. Serie Generale n.309 del 30/12/2021;

- l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 3 e 5 relativi all'esercizio provvisorio;
- la deliberazione di G.C. n.61 del 30/04/2020 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Tursi ed il Comune di Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e s.m.i. del dipendente Ing. Pasquale Morisco;
- la deliberazione di G.C. n.1 del 14/01/2022 con la quale si prorogava l'utilizzo dell'Ing. Pasquale MORISCO presso il Comune di Montalbano Jonico fino al 31/12/2022;
- il Decreto sindacale prot. n. 927 del 20/01/2022 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune;

**ACCERTATA** la propria competenza in forza del suddetto decreto sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune all'Ing. Pasquale MORISCO;

**DATO ATTO** che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

**RITENUTO**, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata;
- 2) **DI liquidare**, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore del geol. Leonardo DISUMMO, l'importo di € 2.115,00, oltre EPAP al 2% per € 42,30, per complessivi € 2.157,30, a saldo dell'acconto pari al 94% del totale sul SAL n. 1, riguardante le sue competenze professionali sulla progettazione e direzioni lavori per l'adeguamento/aggiornamento del piano di caratterizzazione ambientale della discarica dismessa in località "lazzitelli", giusta fattura nr. 04/2022 del 04.02.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1933 in data 7.02.2022;
- 3) DI imputare la somma di 2.157,30 a valere sul capitolo 1270 RR.PP. del redigendo bilancio esercizio 2022-2024 – Gestione Residui imp. 1285/2019 (assunto con determinazione area tecnica n.463/2019);
- 4) DI dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune;
- 5) **DI DISPORRE** che l'Ufficio di Ragioneria provveda ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- 6) **DI DISPORRE** che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria e tecnico ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 7) **DI DISPORRE**, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Pasquale MORISCO

L'Istruttore  
L'arch. Patrizia NARDIELLO



---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

**Favorevole**

Data: 17/03/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
f.to Dott. Pasquale MORISCO

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

**Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

### Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.15.999	9.3	1270	Liquidazione fattura n. 04/2022	3.928,24	2019	1285

### Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

### Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.15.999	9.3	1270	Liquidazione fattura n. 04/2022	2.157,30	480

---

---

Data: **18/03/2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**  
f.to Dott. Antonio TRIPALDI